지게차 협착 사망사고	
재해일시	2017년 2월 중순
재해유형	중량물 운반중 협착
재해개요	
2017년 2월 중순경 전라북도 군산시 소재 콘크리트제조업체에서 지게차 주차브레이크가 고장난것을 인지하였으나 수리를 미룬상태에서 중량물취급운반작업을 실시하던중 재해자가 지게차 시동은 켠 상태에서 지게차에서 하차하여 전방에서 작업하는과정에서 중량물이 실린 지게차가 움직이면서 재해자를 덮쳐 협착 사망하였음(경사각은 거의 없는 작업장임)	
재해원인	
1. 주차브레이크 등 안전장치 점검 및 수리조치 미흡 2. 시동을 켜둔체 운전자가 운전석 이탈 및 시동키관리 미흡 3. 작업지휘자 미 배치 등 관리감독 미흡	